

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ОАО "Кучукусульфат"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения (передача) за II кв 2016 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1	Реконструкция теплотрассы "Южная" (4 этап)	2016	2016	2016		12706,10	8065,06	
1.3.2	Реконструкция тепловых сетей р.п. Степное Озеро (ул.Новая)	2016	2016	2016		671,50	7144,07	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.						13377,60	15209,14	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1								
3.1.2								
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Проект автоматизированной системы управления и диспетчеризации насосной станции участка тепловых сетей								
3.2.1		2017		2017		708,00		
3.2.2								
Всего по группе 3.						708,00	0,00	

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения						
		2016		2016		1572,11
4.1.1	Частотный привод сетевого насоса участка тепловые сети (250 кВт)	2016		2016		
4.1.2	Проект электроподстанции участка тепловых сетей	2017		2017		292,64
4.1.3	Строительство электроподстанции участка тепловых сетей	2018		2018		344,56
Всего по группе 4.						2209,31
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей						
5.1.1						
5.1.2						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						
5.2.1						
5.2.2						
Всего по группе 5.						

Технический директор ОАО "Кучуксульфат"

М.П.



/В.И. Гребень/

Ф.И.О.