

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Горонов Д.Н.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплонабжения

за 3 квартал квартал 2 016 г.

за 2016 год

" 18 " октября 2 016 г.

(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному

в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение Управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 24.11.2015 года № 478

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
по реконструкции и модернизации основных средств на 2016 год в сфере производства тепловой энергии ОАО
"Кучуксульфат", утвержденная Приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от
программы 01.12.2016 года №34/74-ап



Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений
						полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		остаток ⁴ профилированных результатов по отчетному периоду ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:								
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)						
1	ВСЕГО,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
						37,3105	0,0000	13,7029	1,1168	9,0904	0,1564	0,0000	0,0000	0,1564						
1	Замена насоса ПТЗ-100-53	2016	2016		0	3,1034	0,0000	3,1034	0,0000	3,1034	0,0000					Не пошел срок исполнения				
2	Тробопроекторы острогопера котла №5 (рег. №335) к ТП №5	2016	2016		0	3,1104	0,0000	3,1104	0,0000	3,1104	0,0000					Не пошел срок исполнения				
3	Адаптация контролов вращения турбины №1	2016	2016		0	0,9011	0,0000	0,9011	0,0000	0,9011	0,0000					Не пошел срок исполнения				
4	Монтаж РОУ 6-10 т/ч, Р/П/РЗ-40/7, т/ч/2-440/250	2016	2016		0	1,9755	0,0000	1,9755	0,0000	1,9755	0,0000					Не пошел срок исполнения				
5	Сепаратор продукты СП-5,5-1,4 (Д/У/400)	2016	2016		121	0,7501	0,0000	0,7501	0,9065	0,0000	0,1564			0,1564		Увеличение объема работ				
6	Приобретение и монтаж питательного насоса ПТЗ-100-53	2017	2017		0	4,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000					Не пошел срок исполнения				
7	Регулятор тепловой нагрузки котла ТП-35-У	2017	2017		0	2,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000					Не пошел срок исполнения				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8 Замена КИП котла №4	2017	2017		0	2,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				Не пошел срок исполнения
9 Монтаж и приобретение паропроводов РОУ №3 ТП №4	2018	2018		0	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				Не пошел срок исполнения
10 Приобретение и монтаж питательной линии котлов №4, 5, 6	2018	2018		0	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				Не пошел срок исполнения
11 Замена КИП котла №5	2018	2018		0	2,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				Не пошел срок исполнения
12 Замена масляных выключателей 17У 4 сечии, 10 шт.	2018	2018		0	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				Не пошел срок исполнения
13 Частотный привод сетового насоса (250) кВт	2016	2016		0	1,3149	0,0000	1,3149	0,0000	1,3149	0,0000				Не пошел срок исполнения
14 Частотный привод насоса (K 50-40) 200 кВт	2016	2016		0	1,1376	0,0000	1,1376	0,0000	1,1376	0,0000				Не пошел срок исполнения
15 Частотный привод насоса (111 35У) 160 кВт	2016	2016		0	1,0457	0,0000	1,0457	0,0000	1,0457	0,0000				Не пошел срок исполнения
16 Конденсаторная установка УКРМ-ZEROS - 175 кВт	2016	2016		58	0,3642	0,0000	0,3642	0,2103	0,1539	0,0000				Не пошел срок исполнения
17 Ремонтная линия ТЭЦ	2017	2017		0	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				Не пошел срок исполнения

Таблица 2

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (2016 год/9 месяцев), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	13,7029	1,1168	-12,586	8	не подошел срок выполнения мероприятий
A	Собственные средства, в т.ч.:	13,7029	1,1168	-12,586	8	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.1.2	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия)	3,4329	0	-3,433	0	
A.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	10,270	1,1168	-9,153	11	
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0,000		
A.3.1	прочие амортизационные отчисления (пр-во электрической энергии)			0,000		
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
Г.1	Справочно					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Зам. финансового директора ОАО "Кузнецкий лифт"

Чепомбитко А.Н.

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой для работы указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.