

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность должностного лица субъекта контроля (надзора))

*Горюнов Д.Н.*  
(подпись)

Горюнов Д.Н.

" " (инициал, фамилия)

2018 год

М.П.

ОАО "Кучуксульфат"  
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

ОТЧЕТ

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством

цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за  2  квартал  2  018 г.

"  05  "   ИЮЛЯ  2  018 г.

(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному  
в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>  Решение Управления Алтайского края по государственному  
 регулированию цен и тарифов от 28.11.2015 года № 577

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную  
по реконструкции и модернизации основных средств на 2016-2018 год в сфере производства тепловой энергии  
ОАО "Кучуксульфат", утвержденная Приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от  
программу  18.09.2017 года №34/76-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС										Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (то/л - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения <sup>2</sup>				
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			из них за счет:				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					47,4726		17,3000	2,0260	15,2740	0,0000			0,0000		
1	Замена насоса ПД-100-53	2016	2016	2016	104	2,2613		0,0000	0,0000		0,0000					
2	Техническое перевооружение паропровода ТЭЦ-ЦЕХ №1	2016	2016	2016	100	4,0584		0,0000	0,0000		0,0000					
3	Приобретение приборов "Ретом", 2 шт	2016	2016	2016	100	2,3862		0,0000	0,0000		0,0000					
4	Приобретение и монтаж конденсатных баков	2017	2017	2017	104	3,5532		0,0000	0,0000		0,0000					
5	Приобретение экскаватора на угольный склад	2017	2017	2017	100	6,8773		0,0000	0,0000		0,0000					
6	Монтаж и приобретение паропроводов РОУ №3 ТГ №4	2018	2018	2018	0	3,6000		3,6000	0,0000	3,6000	0,0000				Мероприятие исключено из программы на 2018 год корректировкой от 28.06.2018 ( корректировка на утверждения)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Приобретение и монтаж питательной линии котлов №4, 5, 6	2018	2018		0	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000				Мероприятие исключено из программы на 2018 год корректировкой от 28.06.2018 ( корректировка на утверждения)
8	Замена КИП котла №5	2018	2018		0	2,9000	2,9000	0,0000	2,9000	0,0000				Мероприятие исключено из программы на 2018 год корректировкой от 28.06.2018 ( корректировка на утверждения)
9	Замена масляных выключателей ГРУ 6 кВ	2016-2017	2017	2017	101	10,2355	0,0000	0,0000		0,0000				
10	Проект резервной системы возбуждения генератора №4	2017	2017	2017	100	0,5295	0,0000	0,0000		0,0000				
11	Замена масляных выключателей ГРУ 4 секции, 10 шт.	2018	2018		35	5,8000	5,8000	2,0260	3,7740	0,0000				Срок исполнения по плану сентябрь месяц 2018г.
11	Конденсаторная установка УЖМ-ZEROS - 175 кВт	2016	2016	2016	114	0,2713	0,0000	0,0000		0,0000				

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"



Сухорукоев А.Н.

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2018 год/ 6 месяцев), млн. руб. без НДС			Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%		
		1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО:	17,300	2,026	-15,27400	12		Мероприятия на сумму 11,5 млн. руб. исключены из программы на 2018 год корректировкой от 28.06.2018 (корректировка на утверждение), на сумму 3,774 млн. руб. не подошел срок исполнения мероприятий
A	Собственные средства, в т.ч.:	17,300	2,026	-15,27400	12		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:						
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:						
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:						
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение						
A.1.1.1.2	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия), направляемая на инвестиции	0,73811	0	-0,73811			
A.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на тепловую энергию	12,94358	2,026	-10,91758	16		
A.3	Прочие собственные средства						
A.3.1	прочие амортизационные отчисления (пр-во электрической энергии)	3,61831	0	-3,61831			
B	Привлеченные средства, в т.ч.:						
B.1	Кредиты						
B.2	Займы						
B.3	Прочие привлеченные средства						
B.3.1	Наименование источника						
V	Бюджетное финансирование						
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:						
Г.1	Лизинг						
	Справочно:						
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>						
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>						

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валютной выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.